



Organisationsnummer:769626-0855

Torsten Norén
Sekr

Verksamhetsberättelse Köla Fiber Ekonomisk Förening – Verksamhetsåret 2019

Styrelsen för Köla Fiber Ekonomisk Förening för år 2019 har varit:

Ordförande Göran Nilsson

Kassör Lena Sjöberg

Sekreterare Torsten Norén

Ledamöter: Börje Östensson, Ulf Svensson, Christer Lönnroth, Sören Knutsson

Styrelsesuppleanter: Rolf Ränkeskog, Torbjörn Hallstensson

Revisorer: Björn Andersson, Maria Malmstedt.

Köla Fiber är en ekonomisk förening där styrelsen arbetar helt ideellt för hembygden.

Nedan kallas Köla Fiber Ekonomisk Förening för KF.

Årsstämma hölls 10/4 2019

KF har avtal från augusti 2017 med Zitius, som härigenom är ansvarigt att driva byggnationen av fibernätet. Zitius är ett företag inom Teliakoncernen. PEAB är underleverantör till Zitius och utför kanalisation, fiberblåsning, husinstallationer, idrifttagning och dokumentation.

PEAB ska göra allt klart och ordna en slutbesiktning, av oberoende organisation, innan nätet överlämnas till Zitius.

Ansvar för nätet ligger hos PEAB tills slutbesiktningen är godkänd.

Framdriften i projektet

I slutet av 2018 började projekteringen att sätta fart efter PEAB:s fördröjningar under hela projektiden. Zitius har byggmöten var 14:e dag med PEAB för att följa upp vad som händer och att driften fortsätter enligt plan.



Organisationsnummer:769626-0855

Torsten Norén
Sekr

Styrelsen i Köla Fiber har fortlöpande fått mail med information från byggmötena av bygglidaren Kaj Svensson.

Viss information har skickats ut på hemsidan, men KF har inte kunnat meddela och lova reella tidplaner eftersom PEAB aldrig hållit dessa under projektets gång.

Inkopplingstakten:

Vid årsskiftet var 96 av 340 hushåll driftsatta.

22 januari var 161 driftsatta .

Vintern medförde vissa avbrott pga tjäle och väderförhållanden.

10:e april var 225 kunder driftsatta.

Tidplanen sätts till att hela KF:s område ska vara klart till 30/6.

25 juni är 332 kunder driftsatta och antalet som skall ha är nu 353.

Sammanfattning:

Frånsett några personer som bor på annan ort och inte gått att få tag i, för husinstallationen, så hålls årets utlovade färdigdatum 30:e juni till de 340 ursprungliga kunderna.

Reklamationer på ställen där kanalisationens grävning skett på ett felaktigt sätt finns registrerade och skall åtgärdas. Även anmärkningar vid punktvisa besiktningar kvarstår att färdigsställa.

Dokumentation av hela nätet och slutbesiktning ej klart vid årsskiftet 2019-2020.

Zitius har fortfarande återkommande möten med PEAB för att nätet ska bli klart och kunna överta ett godkänt färdiginstallerat nät.

De som under året har efteranmält sig eller framöver vill ansluta för fiberinstallation ska göra detta till Zitius direkt.

Styrelsen har många gånger framfört missnöjet över hur PEAB har misskött sig i rollen som byggansvarig.



Organisationsnummer:769626-0855

Torsten Norén
Sekr

Styrelsen tackar alla som varit med och bidragit under året

.....

...

Ordförande Göran Nilsson

.....

...

Sekreterare Torsten Norén

.....

...

Ledamot Ulf Svensson

.....

...

Ledamot Sören Knutsson

.....

Kassör Lena Sjöberg

.....

Ledamot Börje Östensson

.....

Ledamot Christer Lönnroth

.....